

Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego budynek Złotej Bramy	Etap I remontu budynku Złotej Bramy – remont tarasu na dachu i gzymsów górnych	Etap II remontu budynku Złotej Bramy – remont piwnic i ścian przyziemia	Etap III remontu budynku Złotej Bramy – remont elewacji
<p>Ogrodzenie było konieczne z powodu braku zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na siatki ochronne na budynku.</p> <p>09.06.2021r. – złożenie wniosku do PWKZ o pozwolenie na wybudowanie ogrodzenia zabezpieczającego</p> <p>26.07.2021r. – (po 47 dniach od złożenia wniosku) -otrzymanie pozwolenia od PWKZ na wybudowanie ogrodzenia zabezpieczającego</p> <p>07-08.2021r. – wybudowanie ogrodzenia zabezpieczającego</p>	<p>01-02.2022r. - opracowanie projektu budowlanego prac remontowych tarasu na dachu Złotej Bramy i gzymsów górnych</p> <p>21.02.2022r. - złożenie wniosku do PWKZ o pozwolenie na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy i gzymsów górnych</p> <p>31.03.2022r. – złożenie wniosku do MKiDN o dofinansowanie na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy i gzymsów górnych w trybie uzupełniającym</p> <p>27.04.2022r. – (po 65 dniach od złożenia wniosku) - otrzymanie pozwolenia od PWKZ na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy i gzymsów górnych</p> <p>13.07.2022r. – uzyskanie pozwolenia na budowę na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy i gzymsów górnych</p> <p>29.07.2022r. – otrzymanie promesy dofinansowania z MKiDN na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy</p> <p>13.09.2022r. - złożenie wniosku do PWKZ o zatwierdzenie kosztorysu prac objętych dofinansowaniem MKiDN</p> <p>18.10.2022r. – (po 35 dniach od złożenia wniosku) - otrzymanie zatwierdzenia kosztorysu prac objętych dofinansowaniem MKiDN przez PWKZ</p> <p>07.11.2022r. – podpisanie z MKiDN umowy częściowego dofinansowania na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy w trybie uzupełniającym</p> <p>28.11.2022r. - złożenie wniosku do MKiDN o dofinansowanie w roku 2023 na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy i gzymsów górnych w standardowym trybie</p> <p>30.12.2022r. – złożenie wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków o dofinansowanie w roku 2023 na prace remontowe tarasu na dachu Złotej Bramy i gzymsów górnych w standardowym trybie</p> <p>07.04.2023r. – informacja o braku dofinansowania z MKiDN</p> <p>13.04.2023r. – złożenie odwołania do MKiDN (wynik odwołania planowany jest na drugą połowę maja 2023)</p>	<p>15.11.2021r. – wykonanie inwentaryzacji piwnic Złotej Bramy</p> <p>28.12.2021r. - złożenie wniosku do PWKZ o pozwolenie na badania przyczyn zawilgocenia budynku Złotej Bramy</p> <p>28.02.2022r.- (po 62 dniach od złożenia wniosku) - otrzymanie pozwolenia od PWKZ na badania przyczyn zawilgocenia budynku Złotej Bramy</p> <p>06.2022 – wykonanie badań przyczyn zawilgocenia budynku Złotej Bramy przez ekspertów z Politechniki Wrocławskiej</p> <p>07.2022 – wykonanie ekspertyzy zawilgocenia budynku Złotej Bramy przez autorów badań</p> <p>08-10.2022r. – opracowanie projektu budowlanego prac remontowych przy ścianach przyziemia i piwnic na podstawie ekspertyzy zawilgocenia budynku</p> <p>12.10.2022r. - złożenie wniosku do PWKZ o pozwolenie na prace remontowe przy ścianach przyziemia i piwnic na podstawie ekspertyzy zawilgocenia budynku</p> <p>07.03.2023r. – (po 146 dniach od złożenia wniosku) PWKZ wydał decyzję o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku</p> <p>17.03.2023r. – ponowne złożenie wniosku (przez ePUAP) do PWKZ o pozwolenie na prace remontowe przy ścianach przyziemia i piwnic na podstawie ekspertyzy zawilgocenia budynku</p> <p>do dnia 24.04.2023 brak odpowiedzi od PWKZ</p>	<p>Remont elewacji jest uzależniony od efektów dwóch poprzednich etapów remontu, a w szczególności od zatrzymania procesu destruowania budynku przez wodę opadową oraz z gruntu.</p> <p>02.2023r. – rozpoczęcie opracowań konserwatorskich mających na celu pozyskanie decyzji PWKZ dla remontu elewacji</p>
zadanie zakończone	planowane rozpoczęcie prac remontowych – wiosna 2023r.	brak możliwości zaplanowania prac remontowych bez pozwolenia PWKZ, które uniemożliwia pozyskanie dofinansowania na prace wykonawcze	